



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
ABRIL/2021**

**REFORMA DE PRÉDIO:**

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
- Nome do Contratado: JOELSON DA COSTA SANTOS ERELI – CNPJ: 35.575.914/0001-65
- Ano do Projeto: 2021
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONSTRATADA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- Número do Processo Licitatório: 202101060001-CV/CPL/PMM
- Local da Execução do Projeto: RUA 31 DE MARÇO, 140, CENTRO
- Origem do Recurso: 08.244.012.2.070 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Valor do contrato Inicial do Contrato: 144.541,33
- Valor Aditado (se houver): 33.144,26
- Data de início do Obra: 01 DE MARÇO DE 2021
- Data de Fim do Obra: 21 DE JULHO DE 2021
- Valor total aplicado: R\$ 177.685,59
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 26,40%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 46.924,28



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Abril/2021

**PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO:**

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, DO MUNICÍPIO DE MOJU, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS DA PREFEITURA DE MOJU/PA, CUJOS SERVIÇOS ESTARÃO SOB A GERÊNCIA E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
- **Nome do Contratado:** HALL SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS EIRELI- CNPJ: 04.216.497/0001-30
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONSTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- **Número do Processo Licitatório:** CONVITE 202101060002 - CV/CPL/PMM
- **Local da Execução da Obra:** ZONA URBANA E MESORREGIÕES DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA
- **Origem do Recurso:** 15.451.0004.1.006 – VIAS, LOGRADOUROS URBANOS E PRÉDIO PLÚBLICOS; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Valor total da obra:** 329.344,19
- **Data de Início da Obra:** 08 fevereiro de 2021
- **Data do fim da Obra:** 30 de julho de 2021
- Valor total aplicado: R\$ 234.001,57
- Percentual total aplicado: 71,05%
- Percentual mensal aplicado: 38,87%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 128.013,26