




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | UNIDADE | VALOR DO INVESTIMENTO | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAIS |
|------|--|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.396,85 | 1,35% | 100,00% | | | 100% |
| | | | | 32.396,85 | | | 32.396,85 |
| 2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 22.586,00 | 0,94% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | 6.775,80 | 9.034,40 | 6.775,80 | 22.586,00 |
| 3.0 | OPERADOR DE MÁQUINAS | 69.674,88 | 2,89% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | 20.902,46 | 27.869,95 | 20.902,46 | 69.674,88 |
| 4.0 | TERRAPLENAGEM | 126.750,00 | 5,27% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | 38.025,00 | 50.700,00 | 38.025,00 | 126.750,00 |
| 5.0 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA DE 10 CM) | 322.322,50 | 13,39% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | 96.696,75 | 128.929,00 | 96.696,75 | 322.322,50 |
| 6.0 | TRANSPORTE TSD | 110.250,00 | 4,58% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | 33.075,00 | 44.100,00 | 33.075,00 | 110.250,00 |
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1.658.250,00 | 68,90% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | 497.475,00 | 663.300,00 | 497.475,00 | 1.658.250,00 |
| 8.0 | SINALIZAÇÃO | 64.633,21 | 2,69% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100% |
| | | | | 19.389,96 | 25.853,28 | 19.389,96 | 64.633,21 |
| | TOTAL SIMPLES | 2.406.863,44 | | 744.736,83 | 949.786,64 | 712.339,98 | 2.406.863,44 |
| | TOTAL ACUMULADO | 2.406.863,44 | | 744.736,83 | 1.694.523,46 | 2.406.863,44 | |
| | % SIMPLES | | 100% | 30,94% | 39,46% | 29,60% | 100,00% |
| | % ACUMULADO | | | 30,94% | 70,40% | 100,00% | |


Flavio Pinto de Oliveira Vasconcelos
Arquiteto E Urbanista
CAU: A87095-1