



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DEZEMBRO/2021**

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VILA NOVA VIDA (SOCOCO):

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PROFUNDA NA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO NOVA VIDA (SOCOCO), 4,90 KM DO TRECHO PA 252, LOCALIZADO NA VILA NOVA VIDA, MUNICIPIO DE MOJU/ PA, EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 026/2021 – SETRAN, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E A PREFEITURA DE MOJU/PA
- **Nome do Contratado:** TERCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP– CNPJ: 28.786.506/0001-97
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- **Número do Processo Licitatório:** 202107070001 - TP/CPL/PMM
- **Local da Execução da Obra:** VILA NOVA VIDA – PA 252, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA
- **Origem do Recurso:** Órgão: 10 Secretaria de Obras e Urbanismo; Unidade Orçamentária: 10.01 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Atividade: 15.451.0004.1.006 – Vias, logradouros e próprios públicos; Elementos de despesa: 44.90.51.00 – Obras e instalações; Fonte Recursos: 1.001 – Recursos Ordinários – 2.520 – Outras transferências de convênios ou contratos de recursos de Estado.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** 5.493.954,27
- **Valor total da obra:** 5.493.954,27
- **Data de Inicio da Obra:** 01 de junho de 2021
- **Data do fim da Obra:** 31 de Agosto de 2021
- Valor total aplicado: 3.698.106,06
- Percentual Total Aplicado: 67,31%
- Percentual Mensal Aplicado: 34,4%
- Valor aplicado no mês vigente:1.945.070,38