

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março de 2019

Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma no imóvel Público Municipal localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, s/nm, bairro Centro. Moju/Pa.

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma no imóvel Público Municipal localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, s/nm, bairro Centro. Moju/Pa.
- **Nome do Contratado:** Prestador de Serviços Contratado Flavio Pinto de Oliveira Vasconcelos.
- **Local da Execução da Obra:** imóvel Público Municipal localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, s/nm, bairro Centro. Moju/Pa.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Obras.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** CC 201904040001.
- **Data de início da Obra:** 5/3/2019.
- **Data de fim da Obra:** 7/5/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 60.416,29.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** 0.

Contratação de empresa de engenharia para a execução de construção de rampa em madeira destinada ao desembarque de alunos na orla, localizada na praça cental do Municipio de Moju/Pa

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para a execução de construção de rampa em madeira destinada ao desembarque de alunos na orla, localizada na praça cental do Municipio de Moju/Pa.
- **Nome do Contratado:** Prestador de Serviços Contratado Flavio Pinto de Oliveira Vasconcelos.
- **Local da Execução da Obra:** Praça cental do Municipio de Moju/Pa.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Obras.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** CC 201905300003.
- **Data de início da Obra:** 5/3/2019.
- **Data de fim da Obra:** 7/5/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 32.097,17.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.

- **Valor aplicado no mês vigente: 0.**