



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

MANUTENÇÃO PREDIAL:

- Objeto da Obra: Formação de registro de preços objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial de imóveis e logradouros públicos sob administração da PMM
- Nome do Contratado: N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
- Origem do Recurso:
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
- 1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
- 1.120 – Transferências de Convênios – Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.115 Transferências Salário-Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto da Escola – PDDE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferências do FUNDEB 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- Número do Processo Licitatório: 202209160022
- Data de Início da Obra: 25/11/2022
- Data de Fim da Obra: 25/11/2023
- Valor Total da Obra: 2.515.076,27
- Valor Total Aplicado: 218.383,68
- Percentual Aplicado: 8,68%
- Percentual Mensal Aplicado: 8,68%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 218.383,68



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a construção da praça do bairro da Aviação, localizada na Avenida João Martins Cardoso, zona urbana de Moju/Pa
- Nome do Contratado: E S DE ANDRADE EIRELI
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
ATIVIDADE: 15.451.0004.1.005 Próprios Públicos, Construção e Ampliação
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FORNTE DE RECURSOS: 15000000 -Recursos não Vinculados de Impostos
17540000 – Recursos de Operações de Credito
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202209060016
- Data de Início da Obra: 03/11/2022
- Data de Fim da Obra: 03/04/2023
- Valor Total da Obra: 506.438,23
- Valor Total Aplicado: 46.633,82
- Percentual Aplicado: 9,20%
- Percentual Mensal Aplicado: 9,20%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 46.633,82



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

REFORMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a reforma do Balneário do Levi no Município de Moju/Pa, sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
- Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
- Origem do Recurso:
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.2.047 Manutenção do Fundo Municipal de Educação
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 99.00 Outras Obras e Instalações
- FONTE DE RECURSOS: 15.001.001 – Receita de Impostos e Transf. Educação
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 2022062000008
- Data de Início da Obra: 25/08/2022
- Data de Fim da Obra: 25/01/2023
- Valor Total da Obra: 2.645.818,30
- Valor Total Aplicado: 26.048,60
- Percentual Aplicado: 0,98%
- Percentual Mensal Aplicado: 0,98%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 26.048,60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de sistemas de abastecimento de água em poços semi artesiano, com estrutura em madeira e concreto armado de 6 metros de altura para sustentação de reservatório com capacidade para 5m³, 10m³ e 20 m³, conforme demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo em localidades da zona rural do Município de Moju/Pa.
- Nome do Contratado: E S DE ANDRADE EIRELI
- Origem do Recurso:
- ORGÃO; 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- ATIVIDADE: 17.512.0004.1.007 Sistema de Água Potável
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 99.00 Outras Obras e Instalações
- FONTE DE RECURSOS: 1.001 Recursos Não Vinculados de Impostos
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202208250014
- Data de Início da Obra: 20/10/2022
- Data de Fim da Obra: 20/12/2023 (vigência do contrato)
- Valor Total da Obra: 833.453,38
- Valor Total Aplicado: 47.751,32
- Percentual Aplicado: 5,74%
- Percentual Mensal Aplicado: 5,74%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 47.751,32



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

REFORMA BALNEÁRIO DO LEVI:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a reforma do Balneário do Levi no Município de Moju/Pa, sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
- Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 08 Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
ATIVIDADE: 04.695.0008.2.038 Turismo e Ecoturismo (Manutenção e Modernização)
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 99.00 Outras Obras e Instalações
FONTE DE RECURSOS: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 2022006020005
- Data de Início da Obra: 28/08/2022
- Data de Fim da Obra: 28/12/2022
- Valor Total da Obra: 938.961,34
- Valor Total Aplicado: 26.048,60
- Percentual Aplicado: 2,77%
- Percentual Mensal Aplicado: 2,77%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 26.048,60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

RETOMADA DE OBRA:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a retomada da obra para conclusão da construção das quadras poliesportivas cobertas com vestiário nas localidades: Vila Soledade, Vila Jupuuba e Vila Ribeira, zona rural do Município de Moju/Pa, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação
- Nome do Contratado: N. ESTHEFANY F. DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
- Origem do Recurso:
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
- 1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
- 1.120 – Transferências de Convênios - Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.115 Transferências Salário-Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.00009.2.084 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- FONTE DE RECURSOS: 1.116 Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto da Escola
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202201310001
- Data de Início da Obra: 29/07/2022
- Data de Fim da Obra: 29/10/2022
- Valor Total da Obra: 904.909,43
- Valor Total Aplicado: 622.047,90
- Percentual Aplicado: 68,74%
- Percentual Mensal Aplicado: 17,31%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 156.690,10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

MANUTENÇÃO DE PONTES:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de pontes em madeira no estado de atenção emergência nas mesorregiões do município de Moju, sob gestão da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo
- Nome do Contratado: E S DE ANDRADE EIRELI
- Origem do Recurso:
- ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- ATIVIDADE: 15.451.0004.1.006 Vias, Logradouros e Próprios Públicos
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 99.00 Outras Obras e Instalações
- FONTE DE RECURSOS: 1.001 – Recursos Ordinários
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202206030006
- Data de Início da Obra: 08/11/2022
- Data de Fim da Obra: 08/11/2023
- Valor Total da Obra: 543.076,09
- Valor Total Aplicado: 191.765,98
- Percentual Aplicado: 35,31%
- Percentual Mensal Aplicado: 11,11%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 60.359,10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NOVEMBRO/2022**

REROMA E AMPLIAÇÃO:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra de reforma e ampliação da EMEF Conceição do Mirindeua, localizada na Comunidade Conceição do Mirandeua , Rodovia dos Quilombolas, zona rural do Município de Moju/Pa
- Nome do Contratado: JOELSON DA COSTA SANTOS EIRELI
- Origem do Recurso:
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
- 1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
- 1.120 – Transferências de Convênios – Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.115 Transferências Salário-Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto da Escola – PDDE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.116 Transferências de Recursos do FNDE referente do Programa Dinheiro Direto da Escola
- ORGÃO: 12 Fundo Municipal de Educação Básica



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação Básica
- ATIVIDADE: 12.361.0009.2.052 Educação Básica 40%
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Psoa Jurídica
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE RE RECURSOS: 1.113 Transferências do FUNDEB 40%
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202109210006
- Data de Início da Obra: 09/02/2022
- Data de Fim da Obra: 09/07/2022
- Valor Total da Obra: 364.743,01
- Valor Total Aplicado: 328.219,60
- Percentual Aplicado: 89,98%
- Percentual Mensal Aplicado: 21,03%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 76.720,07