



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/2023**

REROMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação das EMEF da zona rural: Adalberto Ventura e Manoel Martins dos Santos, em atendimento à Manutenção da rede Municipal de ensino de Moju/Pa
- Nome do Contratado: D P MORAES SERVIÇOS EIRELI
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
- 1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
- 1.120 – Transferências de Convênios – Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.115 Transferências Salário-Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto da Escola – PDDE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- SUBELEMNTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferências do FUNDEB 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202209160022
- Data de Início da Obra: 01/12/2022
- Data de Fim da Obra: 01/05/2023
- Valor Total da Obra: 728.380,41
- Valor Total Aplicado: 62.810,06
- Percentual Aplicado: 8,62%
- Percentual Mensal Aplicado: 8,62%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 62.810,06



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/2023**

REROMA DE ESCOLA:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa para a execução da obra de reforma da EEEM Ernestina Pereira Maia, localizada na zona urbana de Moju, conforme convênio nº 15/2022 – SEDUC, firmado entre a Secretaria de Estado e Educação – SEDUC e a Prefeitura Municipal de Moju/Pa
- Nome do Contratado: PILLAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME
- Origem do Recurso:
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.001 – Recursos Ordinários
- 1.119 – Outras Transferências de Recursos de FNDE
- 1.120 – Transferências de Convênio – Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.016 Transferência de Recursos do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto da Escola
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal e Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.010 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.013 – Transferências do FUNDEB 30%
-



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202207070003
- Data de Início da Obra: 09/11/2022
- Data de Fim da Obra: 09/08/2023
- Valor Total da Obra: 4.412.896,84
- Valor Total Aplicado: 591.744,01
- Percentual Aplicado: 13,40%
- Percentual Mensal Aplicado: 13,40%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 591.744,01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/2023**

REFORMA DE ESCOLA:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da escola de ensino fundamental São Sebastião, localizada na comunidade São Sebastião, Alto Moju, zona rural de MOJU/Pa
- Nome do Contratado: PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE EIRELI-ME
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FORNTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
1.120 – Transferências de Convênios – Educação
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONETE DE RECURSOS: 1.116 Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto da Escola
ORGÃO: 12 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.00009.2.050 Estruturação da Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferências do FUNDEB 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202209120019
- Data de Início da Obra: 07/10/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- Data de Fim da Obra: 07/12/2022
- Valor Total da Obra: 309.977,66
- Valor Total Aplicado: 68.178,60
- Percentual Aplicado: 21,99%
- Percentual Mensal Aplicado: 21,99%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 68.178,60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/2023**

CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação em piso intertravado em logradouros públicos na zona urbana do município de Moju/Pa, conforme demanda da secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município
- Nome do Contratado: ULTRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
ATIVIDADE: 15.451.0004.1.006 Vias, Logradouros Urbanos e Prédios Públicos
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 99.00 Outras Obras e Instalações
FORNTE DE RECURSOS: 1.001 -Recursos Ordinários
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202208010010
- Data de Início da Obra: 11/01/2022
- Data de Fim da Obra: 11/06/2023
- Valor Total da Obra: 2.112.734,42
- Valor Total Aplicado: 179.132,34
- Percentual Aplicado: 8,47%
- Percentual Mensal Aplicado: 8,47%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 179.132,34



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/2023**

REFORMA DE ESCOLA:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para reforma das EMEF de zona rural: Boa Esperança, Armando Alves, Nova Jerusalém, Ouro Verde, Rosa de Saron, Santa Maria do Tracuateua e São João Jacundaí, em atendimento à manutenção da rede municipal de ensino de Moju/Pa
- Nome do Contratado: C C AQUINO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
- 1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
- 1.120 – Transferências de Convênios – Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.115 Transferências Salário-Educação
- ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto da Escola – PDDE
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.116 Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto da Escola
- ORGÃO: 12 Fundo Municipal de Educação
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
- ATIVIDADE: 12.361.0009.1.010 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Escolares
- ELEMENTO DE DEPENDÊNCIAS: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
- FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferências do FUNDEB 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: v
- Data de Início da Obra: 30/11/2022
- Data de Fim da Obra: 30/03/2023
- Valor Total da Obra: 574.208,77
- Valor Total Aplicado: 234.167,18
- Percentual Aplicado: 40,78%
- Percentual Mensal Aplicado: 15,13%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 86.891,08



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/2023**

CONSTRUÇÃO E.M.E.F. SITIO BOSQUE:

- Objeto da obra: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da escola Sitio Bosque, localizada no ramal do Sitio Bosque, Baixo Moju, zona rural de Moju/Pa
- Nome do Contratado: PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE EIRELI-ME
- Origem do Recurso:
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FORNTE DE RECURSOS: 1.001-Recursos Ordinários
1.119 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
1.120 – Transferências de Convênios – Educação
ORGÃO: 11 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenção Programa Salário Educação – QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONETE DE RECURSOS: 1.116 Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto da Escola
ORGÃO: 12 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Educação
ATIVIDADE: 12.361.00009.2.050 Estruturação da Educação
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis
FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferências do FUNDEB 30%
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 2022120105
- Data de Início da Obra: 07/12/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

- Data de Fim da Obra: 07/04/2022
- Valor Total da Obra: 615.298,18
- Valor Total Aplicado: 90.680,62
- Percentual Aplicado: 14,73%
- Percentual Mensal Aplicado: 14,73%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 90.680,62



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FEVEREIRO/2023**

MANUTENÇÃO DE PONTES:

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de pontes em madeira no estado de atenção emergência nas mesorregiões do município de Moju, sob gestão da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo
- Nome do Contratado: E S DE ANDRADE EIRELI
- Origem do Recurso:
- ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- ATIVIDADE: 15.451.0004.1.006 Vias, Logradouros e Próprios Públicos
- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- SUBELEMENTO: 99.00 Outras Obras e Instalações
- FONTE DE RECURSOS: 1.001 – Recursos Ordinários
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 202206030006
- Data de Início da Obra: 08/11/2022
- Data de Fim da Obra: 08/11/2023
- Valor Total da Obra: 543.076,09
- Valor Total Aplicado: 534.127,99
- Percentual Aplicado: 98,35%
- Percentual Mensal Aplicado: 30,41%
- Valor Aplicado no Mês Vigente: 165.281,91