



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Março/2021**

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO:

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, DO MUNICÍPIO DE MOJU, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS DA PREFEITURA DE MOJU/PA, CUJOS SERVIÇOS ESTARÃO SOB A GERÊNCIA E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
- **Nome do Contratado:** HALL SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS EIRELI- CNPJ: 04.216.497/0001-30
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONSTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- **Número do Processo Licitatório:** CONVITE 202101060002 - CV/CPL/PMM
- **Local da Execução da Obra:** ZONA URBANA E MESORREGIÕES DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA
- **Origem do Recurso:** 15.451.0004.1.006 – VIAS, LOGRADOUROS URBANOS E PRÉDIO PLÚBLICOS; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Valor total da obra:** 329.344,19
- **Data de Início da Obra:** 08 de fevereiro de 2021
- **Data do fim da Obra:** 30 de julho de 2021
- Valor total aplicado: R\$ 105.988,31
- Percentual total Aplicado: 32,18%
- Percentual mensal Aplicado: 11,10%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 36.546,78